

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Kôi, ngày 15.. tháng 7. năm 2025

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

Công trình: Cầu treo thôn 5 (Kon Vi Vàng)
và Cầu treo thôn 2 (Tu Ngó - Kon Bông) xã Đăk Kôi

Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2025. Tại hiện trường: Cầu treo thôn 5 (Kon Vi Vàng) và Cầu treo thôn 2 (Tu Ngó - Kon Bông) xã Đăk Kôi; Chúng tôi gồm có:

I. Thành phần tham gia:

1. Đại diện Văn phòng HĐND-UBND

- Ông: Trần Minh Tiến Chức vụ: Chánh văn phòng.

2. Đại diện Phòng Kinh tế

- Ông: Đinh Ngọc Hải Chức vụ: Trưởng phòng.

- Ông: Phạm Bá Quang Văn Chức vụ: Chuyên viên.

3. Đại diện Thôn 5 (Kon Vi Vàng)

- Ông: A Ngua Chức vụ: Trưởng thôn.

4. Đại diện Thôn 2 (Tu Ngó - Kon Bông)

- Ông: Y Thiên Chức vụ: Trưởng thôn.

II. Nội dung:

1. Kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình:

Công trình Cầu treo thôn 5 (Kon Vi Vàng) và Cầu treo thôn 2 (Tu Ngó - Kon Bông) xã Đăk Kôi được đầu tư xây dựng từ năm 2012 đến nay một số hạng xuống cấp mục cụ thể như sau:

1.1. Cầu treo thôn 5 (Kon Vi Vàng):

- Cáp chủ khô mỡ, rỉ sét.
- Cóc cáp chủ D32 thiếu 28 bộ.
- Tảng đơ bị lỏng, thiếu bu long.
- Mặt cầu thép bị trượt ngang.
- Hệ thống lan can lỏng, thiếu 68 bộ bu long.

1.2. Cầu treo thôn 2 (Tu Ngó - Kon Bông):

- Cáp chủ khô mỡ, rỉ sét.
- Tảng đơ bị lỏng, đứt gãy 01 bộ, thiếu bu long.
- Thanh treo giữa cầu bị đứt 06 vị trí.



- Mặt cầu thép bị trượt ngang.
- Hệ thống lan can lỏng, thiếu 44 bộ bu lông.

2. Đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa công trình: Với hiện trạng nêu trên, để đảm bảo ổn định công trình chúng tôi đồng thống nhất đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa như sau:

2.1. Cầu treo thôn 5 (Kon Vi Vàng):

- Bôi mỡ Cáp chủ: 109,6m².
- Bắt siết lại cóc cáp + tăng đơ: 414 bộ.
- Bỏ sung thép tròn D8 hàn dọc mặt cầu 270m.
- Hàn a=3mm thép tròn: 135 m (Chống xô dịch mặt cầu)
- Bắt siết, bỏ sung bu lông D14 dài 10cm lan can: 68 bộ.
- Bắt siết, bỏ sung cóc cáp D32: 28 bộ.

2.2. Cầu treo thôn 2 (Tu Ngó - Kon Bông):

- Bôi mỡ Cáp chủ: 66,94m².
- Bắt siết lại cóc cáp + tăng đơ: 325 bộ.
- Bỏ sung thép tròn D8 hàn dọc mặt cầu 177m.
- Hàn a=3mm thép tròn: 176 m (Chống xô dịch mặt cầu)
- Gia công thép tấm làm thanh treo giữa cầu 06 vị trí.
- Bỏ sung tăng đơ căng dây treo: 01 bộ.
- Bắt siết, bỏ sung bu lông D14 dài 10cm lan can: 44 bộ.

Biên bản kết thúc cùng ngày, được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau, được thông qua cho các bên tham gia cùng nghe và thống nhất những nội dung trên./.

Đ.D VĂN PHÒNG HĐND-UBND



[Handwritten signature]

Trần Minh Tiến

Đ.D THÔN 5 (KON VI VÀNG)

[Handwritten signature]
- Nguyễn

Đ.D PHÒNG KINH TẾ



Đinh Ngọc Hải

Đ.D THÔN 2 (TU NGÓ-KON BÔNG)

[Handwritten signature]
- Sĩ