

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về kiểm tra hướng tuyến, vị trí cột điện thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các xã Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve, Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 18/12/2025 chúng tôi tiến hành kiểm tra hướng tuyến, vị trí cột điện thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các xã Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve, Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, theo Công văn số 5889/QNPC-KT+BQLDA ngày 28/11/2025 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

A. Thành Phần tham gia gồm có:

I. Đại diện Phòng Kinh tế xã Đăk Kôi.

- Ông: Bùi Quang Kiên - Chức vụ: Chuyên viên

II. Đại diện Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Đội quản lý điện Kon Rẫy

- Ông: Phạm Anh Tài - Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tổng hợp.

B. Nội dung làm việc:

Đoàn kiểm tra hướng tuyến, vị trí cột điện trên địa bàn xã Đăk Kôi, thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực các xã Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve, Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

1. Nâng cấp đường dây trung thế Đăk Kôi từ BT220A/15/105/30B đến BT220A/15/105/45 (Đoạn dốc đá TĐ Đăk Grét)

- Điểm đầu: BT220A/15/105/30B đường dây trung thế Đăk Kôi
- Điểm cuối: BT220A/15/105/45 đường dây trung thế Đăk Kôi
- Chiều dài: 707 m.

- Mô tả tuyến: Từ điểm đầu cột BT220A/15/105/30B đường dây trung thế Đăk Kôi hướng đi Đăk Kôi, tuyến đường dây xây dựng cải tạo từ 3 pha AC95, AC/XLPE95, lên dây dẫn Cấp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 95/16 mm² (Cách điện toàn phần), đi theo dọc bên đường TL677 hiện trạng đến điểm cuối BT220A/15/105/45.

* **Hướng tuyến, vị trí cột:** Bám theo tỉnh lộ 677, đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi thỏa thuận hướng tuyến với Sở Xây dựng theo thẩm quyền; khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình triển khai đề nghị đơn vị phối hợp với UBND xã Đăk Kôi triển khai thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng bằng (nếu có) theo đúng quy định.

2. Nâng cấp đường dây trung thế Đăk Kôi từ BT220A/15/105/137 đến BT220A/15/105/137/5 (Đoạn cầu treo thôn 5 Đăk Kôi)

- Điểm đầu: BT220A/15/105/138 đường dây trung thế Đắk Kôi
- Điểm cuối: BT220A/15/105/138/5 đường dây 22kV nhánh rẽ đi TBA Thôn 5 Đắk Kôi thuộc XT487 TBA 110kV Kon Tum.
- Chiều dài : 528 m. Từ điểm đầu cột BT220A/15/105/138 đường dây trung thế Đắk Kôi, tuyến đường dây băng qua sông, ruộng lúa đến điểm cuối BT220A/15/105/138/5 đường dây 22kV nhánh rẽ đi TBA Thôn 5 Đắk Kôi thuộc XT487 TBA 110kV Kon Tum.

* Cơ bản thống nhất hướng tuyến đề xuất của Công ty điện lực Quảng Ngãi, khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình triển khai đề nghị đơn vị phối hợp với UBND xã Đắk Kôi triển khai thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng bằng (nếu có) theo đúng quy định.

3. NCS TBA Thôn 6B Đắk Kôi lên 50kVA (Chỉ nâng công suất trạm)

*** TBA Thôn 6B Đắk Kôi sau cải tạo:**

- Cấp điện áp : 12,7/2x0,23 KV
- Dung lượng : 50 KVA
- Vị trí : TBA đặt tại trụ số 475KPL_220A/15/105/137/24/9 hiện có

* Cơ bản thống nhất đề xuất của Công ty điện lực Quảng Ngãi.

4. NCS TBA Thôn 7, 8 Đắk Kôi lên 100kVA (TBA thôn 7-8 dời sang bên này sông)

*** TBA Thôn 7, 8 Đắk Kôi sau cải tạo:**

- Cấp điện áp : 22/0,4 KV
- Dung lượng : 100 KVA
- Vị trí : TBA đặt tại trụ số 475KPL_220A/15/105/171/2 hiện có
- Kết cấu trạm : Trạm đặt trên cột BTLT hình II.

* Cơ bản thống nhất đề xuất của Công ty điện lực Quảng Ngãi.

5. Xây dựng mới đường dây hạ thế sau TBA thôn 4 Đắk Kôi (UBND xã Đắk Kôi cũ)

- Điểm đầu: BT07A/4, điểm cuối: BT07A/2, chiều dài: 180 m
- Cấp điện áp 0,4kV.
- Mô tả tuyến: kéo dây ABC4x95 trên cột hạ thế xây dựng mới đi dọc theo đường bê tông hiện có.

* Cơ bản thống nhất hướng tuyến đề xuất của Công ty điện lực Quảng Ngãi, khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình triển khai đề nghị đơn vị phối hợp với UBND xã Đắk Kôi triển khai thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng bằng (nếu có) theo đúng quy định.

6. Xây dựng mới đường dây hạ thế sau TBA làng Kon Lông (Đường dây hạ thế làng Kon Lồ)

*** Nhánh 1 (xây dựng mới)**

- Điểm đầu: BT01, điểm cuối: 1-3, chiều dài: 134 m

- Mô tả tuyến: kéo dây ABC4x95 trên cột hạ thế xây dựng mới đi dọc theo đường bê tông hiện có.

* Cơ bản thống nhất hướng tuyến đề xuất của Công ty điện lực Quảng Ngãi, khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình triển khai đề nghị đơn vị phối hợp với UBND xã Đăk Kôi triển khai thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng bằng (nếu có) theo đúng quy định.

*** Nhánh 2 (xây dựng mới)**

- Điểm đầu: BT1/23, Điểm cuối: BT1/25, chiều dài: 107 m (đoạn nhà Rông Kon Lỗ)

- Mô tả tuyến: kéo dây ABC4x95 trên cột hạ thế xây dựng mới đi dọc theo đường bê tông hiện có.

* **Hướng tuyến, vị trí cột:** Bám theo tỉnh lộ 677, đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi thỏa thuận hướng tuyến với Sở Xây dựng theo thẩm quyền; khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình triển khai đề nghị đơn vị phối hợp với UBND xã Đăk Kôi triển khai thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng bằng (nếu có) theo đúng quy định.

7. Xây dựng mới đường dây hạ thế và di dời TBA Thôn 7-8 Đăk Kôi (*Hạ thế thôn 7-8 kéo từ trạm sau di dời về bên này sông qua cột hạ thế hiện trạng*)

*** Nhánh 1 (xây dựng mới)**

- Điểm đầu: 475KPL_220A/15/105/171/2; Điểm cuối: BT04/2; Chiều dài: 93m.

- Mô tả tuyến: kéo dây ABC4x95 trên cột trung thế hiện có đi dọc theo TL677.

* **Hướng tuyến, vị trí cột:** Bám theo tỉnh lộ 677, đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi thỏa thuận hướng tuyến với Sở Xây dựng theo thẩm quyền; khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình triển khai đề nghị đơn vị phối hợp với UBND xã Đăk Kôi triển khai thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng bằng (nếu có) theo đúng quy định.

*** Nhánh 2 (xây dựng mới)**

- Điểm đầu: 475KPL_220A/15/105/171/2; Điểm cuối: BT09; Chiều dài: 554m.

- Mô tả tuyến: kéo dây ABC4x95, Dây nhôm lõi thép trần AC-70/11 trên cột trung thế hiện có băng qua sông rồi đi chung cột hạ thế hiện có dọc theo đường bê tông.

* Cơ bản thống nhất hướng tuyến đề xuất của Công ty điện lực Quảng Ngãi, khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, trong quá trình triển khai đề nghị đơn vị phối hợp với UBND xã Đăk Kôi triển khai thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng bằng (nếu có) theo đúng quy định.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 16h30 cùng ngày, các thành phần tham gia thống nhất ký tên.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN KON RẪY



Phạm Anh Tài

PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐẮK KÔI



Bùi Quang Kiên